

**PLAN INWENTARYZACJI I REMONTU DRÓG WEWNĘTRZNYCH  
W STADNINIE KONI JANÓW PODLASKI  
(OBIEKT WYGODA)**

Plan inwentaryzacji dotyczy następujących dróg i placów:

1. Utwardzenie placu z przeznaczeniem na parking o powierzchni ok. 60 arów na działce nr. 640.
2. Zmiana części nawierzchni drogi nr. 26 pokrytej asfaltem na odcinku o długości 376m i szerokości 4,80 od Bramy Wjazdowej do drogi nr. 25 wraz z wejściem do Stajni Czołowej o powierzchni ok. 100m<sup>2</sup> oraz wykonanie wjazdu o szerokości 5,10m na działkę nr. 28/1.
3. Wykonanie utwardzenia drogi do budynku Biura o długości 254m i szerokości 6,70m wraz z parkingami przed i za budynkiem Biura o powierzchni ok. 400m<sup>2</sup>.
4. Zmiana nawierzchni dróżki biegnącej od budynku Biura do budynku Hotelowego położonego na działce nr. 10/2, pokrytej w całości trylinką o długości ok. 50m i szerokości 4m.
5. Utwardzenie części drogi nr. 44 na odcinku o długości ok. 95m i szerokości 4,50m zaczynającej się od drogi nr. 26 przy Stajni Czołowej.
6. Wykonanie utwardzenia drogi nr. 25 o długości ok. 400m i szerokości 5,20m.
7. Utwardzenie placu wraz z parkingiem o łącznej powierzchni ok. 1000m<sup>2</sup> na działce nr. 20.
8. Utwardzenie placu wokół wiat na siano o łącznej powierzchni ok. 60 arów na działce nr. 19/1.
9. Zmiana części nawierzchni drogi nr. 33 pokrytej trylinką na odcinku o długości ok. 80m i szerokości 6,30 zaczynającej się od drogi nr. 31.
10. Zmiana nawierzchni na całym odcinku drogi nr. 31 pokrytym trylinką o długości ok. 770m i szerokości 5,40m.
11. Zmiana części nawierzchni pokrytej trylinką na odcinku o długości ok. 50m i szerokości 5m, do Nowej Obory na działce nr. 37/7 od drogi nr. 31.
12. Zmiana nawierzchni placu utwardzonym trylinką o powierzchni ok. 400m<sup>2</sup> znajdującego się przy Wadze na działce nr. 37/8.
13. Położenie chodnika o długości ok. 20m i szerokości 1,5m do Starej Obory na działce nr. 37/8 od drogi nr. 31.
14. Położenie chodników do wejść budynków Stajennych od strony drogi nr. 31.
15. Zmiana nawierzchni na całym odcinku drogi nr. 27 utwardzonym trylinką o długości ok. 1580m i szerokości 5,80m.
16. Zmiana nawierzchni na całym odcinku drogi nr. 43 utwardzonym trylinką o długości ok. 645m i szerokości 5,80m.
17. Wykonanie konstrukcji bramy wjazdowej.

Planowana łączna powierzchnia wymiany i utwardzenia dróg i placów wynosi ok. 38 700m<sup>2</sup>.